



**DIPARTIMENTO  
TECNICO**  
Struttura Complessa  
Progettazione Lavori e Grandi Opere

# Comune di Sanremo (IM)

## PROGETTO

P.O. Sanremo Padiglione Borea: Adeguamento alla normativa di Prevenzione incendi  
cod reg. 2/ 1/ H/ 16

VISTO

Il Direttore S.O. Sanremo  
Dottor Giovanni Bruno

Data: 05/03/2018	Revisione	Data:
Scala: —	Revisione	Data:
RIF. ELABORATO  <b>M</b>	Revisione	Data:
	OGGETTO:  Cronoprogramma	

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Valeria Rampone

DIPARTIMENTO TECNICO  
Direttore  
ing. Riccardo Rebagliati

PROGETTO ARCHITETTONICO:	ing Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous
PROGETTO IMPIANTISTICO:	ing Francesca Seva
	arch. Renzo Bounous

Il cronoprogramma allegato, oltre a esprimere i tempi necessari a realizzare l'opera, individua anche le subordinazioni nel tempo degli interventi.

L'individuazione delle attività lavorative così come esposte indicano la sequenza con cui devono essere eseguiti i lavori: ogni attività può essere iniziata solo dopo la conclusione dell'attività precedente. Gli interventi potranno essere eseguiti anche in ordine diverso da come sono stati evidenziati, ma sempre nel rispetto del PSC.

La programmazione è stata eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1 - ridurre al minimo il disagio prodotto dal cantiere nel rispetto delle varie attività sanitarie;
- 2 - ridurre i tempi generali dell'esecuzione stessa proponendo la realizzazione di alcuni interventi contemporaneamente.
- 3 - disponibilità di aree libere dove ubicare temporaneamente i servizi che occupano gli spazi da ristrutturare

Inoltre molti degli interventi si prestano ad essere svolti anche parallelamente in quanto l'area in oggetto è tale da poter avere zone di cantiere ben distinte tra loro.

**Ogni fase corrisponde ad una squadra di lavoro è pertanto se la ditta potrà mettere a disposizione diverse squadre di lavoro i tempi di realizzazione potranno ridursi notevolmente.**

La sintesi della successione delle fasi è evidenziata nello schema di seguito allegato.

